



فحوصات ما قبل بدء العمل

الرفع الميكانيكي

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

تأكد من تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين ببدء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	مراجع متطلبات بدء العمل
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
١	وضع خطة لعملية الرفع	تقييم وتحديد طريقة الرفع والمعدات وعدد الأشخاص المطلوبين عند الحاجة، يتم وضع خطة أو إجراءات معتمدة للرفع مع تقييمها من جانب شخص مختص تم تقييم معدات الرفع من حيث - وزن الحمولة - حجم الحمولة - مركز الثقل - على سبيل المثال، نقاط الرفع إجراء تقييم لقدرة وحالة معدات الرفع الراحنة إجراء حوار بين مشغل المعدات والطاقم لمناقشة خطة الرفع المكتوبة قبل بدء الرفع	
٢	تحديد المخاطر والسيطرة عليها	إكمال تقييم مخاطر المهمة المرتبطة بنطاق العمل مناقشة المخاطر مع فريق العمل قبل بدء العمل تحديد المخاطر في الأماكن العليا و/أو العوائق الأخرى (على سبيل المثال، خطوط الطاقة العالية)، مع التأكد من التحقق من - مسار الحمولة - نصف قطر التراجع - المخاطر في الأماكن العليا - مناطق رفع/تنزيل الحمولات التحقق من العمليات التي يتم القيام بها في وقت واحد وقد تؤدي لظهور أي مخاطر إضافية مناقشة اعتبارات إيقاف العمل إذا تغير وضع العمل بما في ذلك تغير الطقس ملاحظة: يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية تطبيق "الرفع دون استخدام اليدين" - على سبيل المثال، استخدام أعدة الدفع و/أو جبال التوجيه	
٣	العمال المشاركون في عملية الرفع مؤهلون لأداء مهمتهم	مشغل معدات الرفع وطواقم الرفع مؤهلون لأداء مهمتهم ملاحظة: لكي تكون "مؤهلاً"، قد يتطلب الأمر حصولك على شهادة و/أو تقييم لتلبية متطلبات الشركة أو المتطلبات القانونية المعمول بها	
٤	معدات الرفع مستقرة وقد تم تقييم إمكانية الحركة غير المخطط لها	جهاز الرفع في وضع مستو و/أو موضوع على أرضية ثابتة تقييم الحصى من حيث استقرارها وأنها في وضع مستو مناسب لمعدات الرفع تثبيت ركائز المعدات في أماكنها تقييم الحمولات من حيث الاستقرار، مع مراعاة - تأمين الحمولة - ظروف مكان العمل/قدرة المعدات - مسار الحركة تشغيل المعدات وفقاً لمتطلبات مصنع المعدات الأصلي - على سبيل المثال، ظروف الطقس وحالة البحر ودرجة الحرارة	
٥	إن معدات الرفع والتعليق معتمدة • قد تم فحصها • ذات مواصفات مناسبة لعمليات الرفع	الانتهاء من فحص الرافعة قبل استخدامها أجهزة السلامة والمراقبة موجودة في مكانها وفي حالة وظيفية جيدة مخطط حمولة الشركة المصنعة متاح فحص معدات التعليق قبل بدء الرفع تمت معدات التعليق بمواصفات تسمح لها برفع الحمولات ملاحظة: في حال عدم وجود مخطط الحمولة، نفترض أن المعدات لا تقي بمواصفات الرفع، ويتم إيقاف العمل وتحديد معدات رفع بديلة تتمتع بمواصفات تسمح لها برفع الحمولة	
٦	الاتفاق على خطة الاتصال والمسؤوليات من جانب طاقم معدات الرفع	الاتفاق على استخدام طرق الاتصال واختبارها - مثل الإشارات اليدوية وأجهزة اللاسلكي إجراء حوار بين مشغل المعدات والطاقم لمناقشة الاستجابة لحالات الطوارئ بما في ذلك إشارات إيقاف العمل التي سيتم استخدامها في حالات الطوارئ تحديد الشخص المسؤول عن عملية الرفع وفقاً لخطة أو إجراءات الرفع موافقة أعضاء طاقم الرفع على أنوارهم ومسؤولياتهم الفردية في عملية الرفع تحديد الشخص المسؤول عن إشارة الرفع (مساعد عامل الرفع/المسؤول عن إعطاء الإشارات/المشرف	
٧	فحص الحمولة قبل رفعها	فحص كل حمولة للتأكد من سلامتها واستقرارها - على سبيل المثال، مركز الثقل - التأكد من قدرة الحمولة وتعليقها على الصمود أمام القوى/الحركات الناتجة عن عملية الرفع تأمين العناصر غير الثابتة أو استبعادها قبل الرفع تغليف الأشياء غير الثابتة والصغيرة جيداً أو وضعها في سلة مخصصة لعملية الرفع	
٨	وجود حواجز ومناطق استبعاد	تحديد مناطق الاستبعاد ووضع الضوابط لحماية الأشخاص من مخاطر خط النار - العمل تحت الأحمال المعلقة - الأجسام المتحركة - الأجسام المتساقطة التحكم في الوصول إلى مناطق الاستبعاد - على سبيل المثال، وجود مراقب أو حواجز مادية	

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة

الاسم بحروف واضحة / الدور	إمضاء	التاريخ	مراجع متطلبات بدء العمل

الرفع الميكانيكي

